

# Werken 2023 – update najaar

## Damwanden

Werk		Locatie	Planning
23.D01	FL36	Jeltesleat	Gereed
23.D02	FL25	Woudsend	Gereed
23.D03	SN04 + SN05	Meinesleat	Eind september/ begin oktober '23 gereed
23.D04	SN29E	Greate Griene	Eind november start werkzaamheden
23.D05	SN36B	Gudsekop	Eind september/ begin oktober '23 gereed

## Steigers

Werk		Locatie	
23.K01	SN06B/C	Kruswetter	Gereed
23.K02	SN26 D + I SN28C	Lytse Griene Greate Griene	Gereed
23.K03	SN19A SN115 + 116	Houkesleat Snitser Mar	Start werkzaamheden in oktober
23.K04	PR45M PR46A-D PR56/57	Aegehoeke & Suderbud	Eind oktober / begin november start werkzaamheden
23.K05	FL06/07/08A	Ategreft e.o.	Start werkzaamheden in oktober
23.K06	LM53	Grote Wielen	Eind oktober / begin november start werkzaamheden

## Overige werken

Werk	MK-nr	Plaats	Bijzonderheden
23.B01	TJ08	Ganzetippe	Damwand gereed. Rest van de werkzaamheden in het voorjaar 2024