

Vervanging Marrekrite werken 2026

d.d.01/06/2026

Damwanden

Werk	Steigernummer	Locatie	Planning	Kanovoorziening
26.D01	PR 16B	De Geau	Gereed	Ja
26.D02	PR 06	Beekhûspolle	In uitvoering / eind juni gereed	Nee
26.D03	PR 10A	Prinsendijk Noord	Medio juli gereed	Nee
26.D04	PR 45A, B en E	Aegehoek	In uitvoering / eind juni gereed	Nee
26.D05	PR 45D, F en G	Aegehoek	December gereed	Ja, PR 45G
26.D06	SL 03A	Klein Schar	December gereed	n.t.b.

Steigers

Werk	Steigernummer	Locatie	Planning	Kanovoorziening
26.K01	LM 28C	Oude Dokkumer Diep	Gereed	Nee
26.K02	PR 45C, K en L	Aegehoek	Gereed	n.v.t.
26.K03	LM 51	Grote Wielen	In uitvoering / eind juni gereed	Nee
26.K03	LM 532	Grote Wielen	In uitvoering / eind juni gereed	Ja
26.K04	SN 38C	Longskar	In uitvoering / eind juni gereed	Ja
26.K04	SN 39C	Frijgerzen	In uitvoering / eind juni gereed	Ja
26.K05	SN 57	Lyspôlle	In uitvoering / eind juni gereed	Nee

Baggerwerkzaamheden

Werk	Steigernummer	Locatie	Planning	Kanovoorziening
26.B01	SL 03A t/m E	Brandemar	Gereed	n.v.t.

Marrekrite bolders plaatsen

Werk	Steigernummer	Locatie	Planning	Kanovoorziening
26.D08	PR 59	Wergeaster Feart	Eind juni gereed	n.v.t.

De planning is onder voorbehoud. Zowel de werkzaamheden als de planning worden maandelijks geactualiseerd waar nodig.